

Согласовано

Васильев Р.С.
и.о. председателя администрации Пий-Хемского кожууна



Утверждаю

Михеенков Е.А.
начальник МУП "Тепловик"



ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и дорожного хозяйства
Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия (предписания)	Ед. изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)				Сроки выполнения в		Ответственные исполнители
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	собственные средства	начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПИЙ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН												
МУП "Тепловик" г. Туран												
Котельная № 1												
1	Гидравлическое испытание на плотность котлов и тепловых сетей	план	км.	5,6	15,0				15,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
2	ТО и ремонт котлов, замена запорной арматуры, замена аварийных сбросных кранов	план	шт.	4	50,0				50,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
3	Ремонт и ревизия сетевых насосов	план	шт.	4	10,0				10,0	01.06.2025.	01.07.2025.	
4	Ревизия и замена запорной арматуры по сетям ХВС и ГВС	план	шт	12	40,0				40,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
5	ремонт, ревизия электрооборудования, щитов	план	шт	3	100,0				100,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
6	Ревизия технического состояния дымоходов	план	шт	5	20,0				20,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
7	Установка теплоизоляции газоходов котельной №1 котлов №3,4	план	шт.	3	20,0				20,0	01.06.2025.	31.07.2025.	
8	Ремонт окон приема топлива котельной №1	план	шт.	1	100,0				100,0	01.06.2025.	15.08.2025.	
9	ТО водоподготовки с частичной заменой элементов	план	шт.	1	150,0				150,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
10	Повторное гидравлическое испытание на плотность котлов и тепловых сетей	план	км	5,6	0,0				0,0	01.08.2025.	15.08.2025.	
11	Пробные топки котлов	план	шт.	4	0,0				0,0	15.08.2025.	15.08.2025.	
12	Приобретение СИЗ и шкафов	план	шт	8	120,0				120,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
13	Приобретение средства первичного пожаротушения	план	шт.	6	15,2				15,2	01.06.2025.	01.08.2025.	
14	косметический ремонт (побелка, покраска помещений)	план	шт.	1	140,0				140,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
15	замена ворот гаража и центральных ворот территории котельной	план	шт	3	80,0				80,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
16	ТО и ремонт трактора ДТ-75	план	шт.	1	200,0				200,0	01.06.2025.	01.08.2025.	

Васильев Р.С.
Михеенков Е.А.

17	приобретение канализационных люков	план	шт	10	27,0			27,0	01.06.2025.	01.08.2025.
Итого по Котельной № 1					1087,2			1 087,20		
Котельная № 3										
1	Гидравлическое испытание на плотность котлов и тепловых сетей	план	км.	2,7	-				15.05.2025.	01.06.2025.
2	ТО и ремонт котлов	план	шт	2	15,0			15,0	01.06.2025.	01.08.2025.
3	Ревизия сетевых насосов	план	шт	2	10,0			10,0	15.05.2025.	15.06.2025.
4	Ремонт кровли здания насосной станции	план	шт	1	10,0			10,0	01.06.2025.	01.08.2025.
5	Замена шкафов управления сетевых насосов	план	шт.	2	50,0			50,0	01.06.2025.	01.08.2025.
6	приобретение люков	внеплан	шт	4	10,8			10,8	01.06.2025.	01.08.2025.
7	Повторное гидравлическое испытание на плотность котлов и тепловых сетей	план	км.	2,7	-			-	01.08.2024.	15.08.2025.
8	косметический ремонт (побелка, покраска помещений)	план	шт.	1	30,0			30,0	01.06.2025.	01.08.2025.
9	Пробные топки котлов	план	шт.	2	-			-	15.08.2025.	15.08.2025.
10	Приобретение средства первичного пожаротушения	план	шт.	3	7,0			7,0	01.06.2025.	01.08.2025.
11	приобретение СИЗов и шкафов	план	шт.	4	60,0			60,0	01.06.2025.	01.08.2025.
Итого по Котельной № 3					192,80			192,80		
Итого по МУП "Тепловик"					1 280,00			1 280,00		
ВСЕГО по Пий-Хемскому кожному					1280,00			1280,00		