



Утверждаю

Михеенков Е.А.
начальник МУП "Тепловик"

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и дорожного хозяйства
Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года



Согласовано

Васильев Р.С.
и.о. председателя администрации РТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия (предписания),	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)				Сроки выполнения в		Ответственные исполнители
						Федеральны й бюджет	Республиканск ий бюджет	Местный бюджет	собственные средства	начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-ХЕМСКИЙ КОЖУУН												
МУП "Тепловик" г. Туран												
1	Котельная №1	Гидравлическое испытание на плотность котлов и тепловых сетей	км.	5,6	15,0				15,0	01.06.2025.	01.07.2025	
2		ТО и ремонт котлов, замена запорной арматуры, замена аварийных сбросных кранов	шт.	4	50,0				50,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
3		Ремонт и ревизия сетевых насосов	шт.	4	10,0				10,0	01.06.2025.	01.07.2025.	
4		Ревизия и замена запорной арматуры по сетям ХВС и ГВС	шт	12	40,0				40,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
5		ремонт, ревизия электрооборудования, щитов	шт	3	100,0				100,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
6		Ревизия технического состояния дымососов	шт	5	20,0				20,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
7		Установка теплоизоляции газопроводов котельной №1 котлов №3,4	шт.	3	20,0				20,0	01.06.2025.	31.07.2025.	
8		Ремонт окон приема топлива котельной №1	шт.	1	100,0				100,0	01.06.2025.	15.08.2025.	
9		ТО водоподготовки с частичной заменой элементов	шт.	1	150,0				150,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
10		Повторное гидравлическое испытание на плотность котлов и тепловых сетей	км	5,6	0,0				0,0	01.08.2025.	15.08.2025.	
11		Пробные топки котлов	шт.	4	0,0				0,0	15.08.2025.	15.08.2025.	
12		Приобретение СИЗ и шкафов	шт	8	120,0				120,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
13		Приобретение средства первичного пожаротушения	шт.	6	15,2				15,2	01.06.2025.	01.08.2025.	
14		косметический ремонт (побелка, покраска помещений)	шт.	1	140,0				140,0	01.06.2025.	01.08.2025.	
15		замена ворот гаража и центральных ворот территории котельной	шт	3	80,0				80,0	01.06.2025.	01.08.2025.	Васильев Р.С.
16		ТО и ремонт трактора ДТ-75	шт.	1	200,0				200,0	01.06.2025.	01.08.2025.	Михеенков Е.А.

17	приобретение канализационных люков	план	шт	10	27,0				27,0	01.06.2025.	01.08.2025.
	<i>Итого по Котельной № 1</i>				1087,2				1 087,20		
	<i>Котельная № 3</i>										
1	Гидравлическое испытание на плотность котлов и тепловых сетей	план	км.	2,7	-					15.05.2025.	01.06.2025.
2	ТО и ремонт котлов	план	шт	2	15,0				15,0	01.06.2025.	01.08.2025.
3	Ревизия сетевых насосов	план	шт	2	10,0				10,0	15.05.2025.	15.06.2025.
4	Ремонт кровли здания насосной станции	план	шт	1	10,0				10,0	01.06.2025.	01.08.2025.
5	Замена шкафов управления сетевых насосов	план	шт.	2	50,0				50,0	01.06.2025.	01.08.2025.
6	приобретение люков	внеплан	шт	4	10,8				10,8	01.06.2025.	01.08.2025.
7	Повторное гидравлическое испытание на плотность котлов и тепловых сетей	план	км.	2,7	-				-	01.08.2024.	15.08.2025.
8	косметический ремонт (побелка, покраска помещений)	план	шт.	1	30,0				30,0	01.06.2025.	01.08.2025.
9	Пробные топки котлов	план	шт.	2	-				-	15.08.2025.	15.08.2025.
10	Приобретение средства первичного пожаротушения	план	шт.	3	7,0				7,0	01.06.2025.	01.08.2025.
11	приобретение СИЗов и шкафов	план	шт.	4	60,0				60,0	01.06.2025.	01.08.2025.
	<i>Итого по Котельной № 3</i>				192,80				192,80		
	<i>Итого по МУП "Тепловик"</i>				1 280,00				1 280,00		
	<i>ВСЕГО по Пий-Хемскому кожному</i>				1280,00				1280,00		